



## Fahrbahnausbau Kreisstraße 10 „Kirchdamm“



Ausbau der K10 in Grasberg vom km 2,6 bis 4,9. Fräsen der vorhandenen Oberflächen aus Asphalt und Beton. Auskoffnung des Torfbodens und Auffüllung mit Füllsand. Herstellung FSS und STS und Asphalteinbau in Fahrbahn und Radweg. Herstellung von neuen Gräben und Regenwasserkanal mit Schächten und Sedimentationsanlage. Borde und Rinnenanlage gesetzt, Anpflasterung der Zufahrten.

### Bauvorhaben:

Fahrbahnausbau K10 1. BA  
K10 - Kirchdamm  
27726 Worswede

### Bauherr:

Landkreis Osterholz  
Osterholzer Straße 23  
27711 Osterholz-Scharmbeck

### Auftragsumfang:

- ca. 20.000 m<sup>2</sup> Oberflächen aufbrechen
- ca. 500 m Rinne/Bord aufnehmen
- ca. 40.000 m<sup>3</sup> Boden ausheben
- ca. 50.000 m<sup>3</sup> Torf ausheben
- ca. 50.000 m<sup>3</sup> Füllsand einbauen
- ca. 18.000 m<sup>2</sup> Asphaltfahrbahn herstellen
- ca. 6.000 m<sup>2</sup> Asphaltadweg herstellen
- ca. 2500 m Borde und Rinnen setzen
- ca. 900 m RW-Kanal DN300-800

### Bauzeit:

05.2022 – 05.2023

